Procédure de test du réseau

1. Vérification de la connectivité des routeurs

1. Connexion entre les routeurs :

- ✓ Les routeurs sont correctement connectés via une ligne de série DCE.
- ✓ Utilisation de la commande *show ip interface brief* sur chaque routeur pour vérifier que les interfaces série sont actives et attribuées aux adresses IP 10.10.10.1/30 et 10.10.10.2/30.

2. Vérification des interfaces :

✓ Exécution du ping 10.10.10.2 depuis le routeur avec l'adresse 10.10.10.1 et vice versa pour vérifier la connectivité.

2. Vérification des VLAN et des sous-réseaux

1. Configuration des VLAN sur les switches :

✓ Utilisation de la commande *show vlan brief* pour vérifier que les VLAN 10, 20, 30, et 40 sont correctement configurés sur les switches.

2. Assignation des ports aux VLAN:

✓ Utilisation de la commande *show interfaces switchport* pour chaque port pour vérifier qu'ils sont assignés aux VLAN corrects selon la table fournie.

3. Vérification des réseaux WIFI

1. Vérification de la configuration WIFI :

- ✓ Chaque étage a un point d'accès WIFI configuré pour les VLAN respectifs.
- ✓ Connection d'un appareil WIFI à chaque VLAN et utilisation de la commande ipconfig (Windows) pour vérifier que les adresses IP sont attribuées correctement.

4. Configuration du protocole de routage OSPF

1. Vérification de la configuration OSPF :

- ✓ Utilisation de la commande *show ip ospf neighbor* sur chaque routeur pour vérifier les voisins OSPF.
- ✓ Utilisation de la commande *show ip route* pour vérifier que les routes OSPF sont apprises correctement.

5. Configuration DHCP

1. Vérification du serveur DHCP:

- ✓ Connexion des appareils à chaque VLAN et vérification que chaque appareil obtient une adresse IP via DHCP.
- ✓ Utilisation de la commande *show ip dhcp binding* sur les routeurs pour vérifier l'attribution dhcp.

6. Communication entre tous les appareils

1. Test de communication :

✓ Des tests de ping et de traceroute ont été effectués entre des appareils sur différents VLAN pour vérifier la connectivité.

7. Configuration SSH sur les routeurs

1. Vérification de la configuration SSH :

- ✓ Utilisation de la commande *show run* | *include ssh* pour vérifier que SSH est activé sur les routeurs.
- ✓ Connexion via SSH à chaque routeur en utilisant un client SSH.

8. Test du « Test-PC » au département technique

1. Vérification du port fa0/1 :

- ✓ Le « Test-PC » est connecté au port fa0/1 sur le switch du département technique.
- ✓ Utilisation de la commande *show interfaces status* pour vérifier l'état du port.

2. Vérification de l'accès restreint au port fa0/1:

✓ Connexion d'un autre appareil au port fa0/1 pour vérifier qu'il ne peut pas accéder [test à réaliser en physique].